

Stadt Dinslaken Der Bürgermeister		
<b>Berichtsvorlage Nr. 156</b>		
Beratungsfolge		TOP
Bauausschuss	01.02.2010	
Finanzausschuss	02.02.2010	
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	18.02.2010	
Hauptausschuss	16.03.2010	
Stadtrat	23.03.2010	
für <b>öffentliche</b> Sitzung	Datum: 20.01.2010 bearbeitet von: Jutta Rosinski Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Betreff:</b> <b>Konjunkturpaket II</b>		
Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Punkt II Mittel stehen zur Verfügung: ja		
<u>Berichtsvorschlag</u>		

Der BA, FA, AliWi, HA, Rat nehmen den Bericht zur Kenntnis.

In Vertretung

Dr. Michael Heidinger

Klaus Haverkämper  
1. Beigeordneter

## **I. Sachliche Darstellung**

Die Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG) sowie einzelne Maßnahmen wurden bereits in den Vorlagen Nr. 1456, 1453 E, 1453 E II, 1589, 1600 und 1630 vorgestellt.

Der Maßnahmenkatalog wurde aufgrund einer Überarbeitung der FAQ-Liste des Innenministeriums NRW und nach weiteren Abstimmungen mit der Bezirksregierung NRW erneut angepasst. Zudem wurden Anpassungen aufgrund neuester Kostenschätzungen vorgenommen.

Ein Großteil der im Bauausschuss vom 14.09.2009 beschlossenen Maßnahmen wurden bereits begonnen. Die in den Jahren 2010 und 2011 benötigten Mittel wurden im Haushaltsentwurf 2010 bereits etatisiert.

Der Stadt Dinslaken stehen im Rahmen des Konjunkturpaket II insgesamt **7.170.930 €** zur Verfügung. Nach neusten Kostenschätzungen verteilen sich die Mittel wie folgt (siehe auch Anlage) :

### **1.1 Förderbereich Bildungsinfrastruktur**

Auf den Bereich Bildung entfallen gem. § 1 Abs. 3 InvföG **4.506.099 €**. Für den Bereich Schulen muss eine energetische Sanierung prägend sein.

#### **Energieeffiziente Computerplätze an Schulen:**

Die Maßnahmen wurden bereits beendet und der Bezirksregierung über eine Beendigungsanzeige gemeldet. Insgesamt wurden nur 98.334€ benötigt, so dass 1.666€ wieder freigegeben werden konnten.

#### **Umbaumaßnahme EBGs**

Die Umbauarbeiten an der Toilettenanlage konnten bereits abgeschlossen werden. Abschließende Rechnungen stehen noch aus. Für die Durchführung der Maßnahme wurden 100.000€ mehr benötigt als geplant.

Der Einbau der Aufzuanlage wurde bereits begonnen und soll im April fertiggestellt werden.

#### **Erneuerung der Beleuchtung an Schulen**

Für die Erneuerung der Beleuchtung an den verschiedenen Schulen werden die Ausschreibungen erstellt. Am THG wurde bereits mit der Installation begonnen.

#### **Dachsanierung Hans-Efing-Halle**

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Januar 2010 abgeschlossen.

#### **Sanierung Turnhalle Volksparkschule**

Nach einer Kostenschätzung werden für die Baumaßnahme insgesamt 2.000.000€ benötigt. Über das Konjunkturpaket II können jedoch nur zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000€ bereitgestellt

werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 500.000€ werden über den laufenden Haushalt bereitgestellt.

#### **Energetische Sanierung Waldorfschule**

Dem Verein zur Förderung der freien Waldorfschule wurden mit dem Bewilligungsbescheid vom 10.09.2009 Fördermittel in Höhe von 245.000€ zugesprochen. Der Träger muss einen Eigenanteil der Gesamtkosten von ca. 12,5% (35.000€) tragen. Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen.

#### **Energetische Sanierung der Kita Theresienstraße - Caritas**

Der Caritas wurden mit dem Bewilligungsbescheid vom 26.10.2009 Fördermittel in Höhe von 96.250€ zugesprochen. Der Träger muss einen Eigenanteil der Gesamtkosten von ca. 12,5% (13.750€) tragen. Mit Sanierungs- und Dämmungsarbeiten wurde bereits im 4. Quartal 2009 begonnen. Die Arbeiten werden in 2010 fortgeführt.

#### **GHZ Hauptschule**

Für die Sanierung der Fenster, Fassade und des Atriums werden nach neusten Kostenschätzungen insgesamt 600.000€ benötigt. Der Mehrbedarf von 400.000€ kann noch über das Konjunkturpaket deckt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2010 geplant und erfolgt in Verbindung mit der Errichtung der OGATA.

#### **GGG Hagenschule**

Die Ausschreibung für die Sanierung von Fassaden, Fenstern und des Altbau-Daches wird zur Zeit vorbereitet. Die Maßnahme soll in 2010 und 2011 durchgeführt werden.

#### **Ersatz für Kita Katharinenstraße**

In dem Maßnahmenkatalog der Vorlage 1630 wurden für einen Ersatzbau aufgrund erster Kostenschätzungen Mittel in Höhe von 1.000.000€ vorgesehen. Nach Aussage einer Projektgruppe könnte eine solche Baumaßnahme jedoch nicht innerhalb des Förderzeitraums (Ende 2011) fertiggestellt werden, so dass die Maßnahme aus dem Konjunkturpaket herausgenommen werden musste. Die Mittel in Höhe von 1.000.000€ wurden angesichts höherer Kostenschätzungen auf die verschiedenen bestehenden Maßnahmen zur Deckung aufgeteilt. So konnte eine Belastung des Haushalts umgangen werden.

#### **Netzwerkausbau an Schulen**

Die Maßnahme Netzwerkausbau an Schulen wurde zuletzt aufgrund einer Aussage der Bezirksregierung in dem Förderbereich Infrastruktur geführt. Nach der neusten Auffassung des Innenministeriums muss die Maßnahme jedoch dem Bereich Bildungsinfrastruktur zugeordnet werden. Der Netzwerkausbau sollte als Pilotprojekt an der Hühnerheide durchgeführt werden, danach an drei weiteren Schulen (50.000€ je Schule). Da in dem Förderbereich Bildungsinfrastruktur aufgrund der bereits beschlossenen Maßnahmen nur noch knapp 91.000€ zur Verfügung standen, kann nur noch die bereits begonnene Maßnahme an der Hühnerheide über das Konjunkturpaket finanziert

werden. Der Netzwerkausbau an weiteren Schulen sollte nach Möglichkeit über die noch zu bildende Sanierungsgesellschaft abgewickelt werden.

### **1.2 Förderbereich Infrastruktur**

Auf den Bereich Infrastruktur entfallen **2.664.831 €**.

#### **Umrüstung Straßenbeleuchtung**

Mit der Installation wurde in 2009 bereits begonnen. Die Maßnahme wird 2010 fertiggestellt.

#### **Lärmoptimierter Fahrbahnbelag**

Die Maßnahme wurde bereits 2009 abgeschlossen. Eine Abschlussrechnung steht noch aus.

#### **Barrierefreier Ausbau Parkfriedhof**

Die Maßnahme wurde bereits 2009 begonnen. Aufgrund einer weiteren Kostenschätzungen werden zusätzlich 7.000€ benötigt.

#### **Online-Bibliothek**

Die Maßnahme wurde 2009 bereits begonnen. Die Betriebskosten in Höhe von 6.000€ mussten jedoch in Abzug gebracht werden, da diese über das Konjunkturpaket nicht förderfähig sind. Die Kosten werden aus dem laufenden Haushalt gedeckt.

#### **Stadion Hiesfeld**

Mit der Planung der Maßnahme wurde bereits begonnen. Seitens der Stadt Dinslaken soll zunächst ein Immissionsgutachten in Auftrag gegeben werden. (Siehe hierzu auch Berichtsvorlage Nr. 106)

#### **Feuerwehrgerätehaus Hiesfeld**

Nach neusten Kostenschätzungen werden zusätzlich 150.000€ benötigt. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Der Bauantrag wurde bereits gestellt. (siehe hierzu auch Vorlage Nr. 146)

#### **Jugendtreffs**

Für die Errichtung von insgesamt 4 Jugendtreffs wurden bereits zwei Standorte, der Spielplatz „Auf dem Loh“ und „Hühnerheide“, benannt. Errichtet wird eine überdachte Sitzgelegenheit für Jugendliche. Der Auftrag hierfür wurde bereits vergeben. Zwei weitere Standorte werden noch erarbeitet.

#### **GOT-Jugendheim**

In dem GOT-Jugendheim Pezzalozidorf soll nach Möglichkeit eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Kosten belaufen sich auf ca. 50.000 €.

## **II. Finanzielle Auswirkungen**

Die in 2009 benötigten Mittel wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 31.03.2009 durch den Kämmerer außerplanmäßig bereitgestellt. Die Fördermittel werden in Höhe der bislang gezahlten Rechnungen über einen Mittelabruf vereinnahmt.

Maßnahmen, deren Beginn im Jahr 2010 vorgesehen ist, wurden im Haushaltentwurf 2010 etatisiert. (siehe Anlage)

Sowohl im Bereich Bildungsinfrastruktur als auch im Bereich Infrastruktur stehen noch insgesamt knapp 210.000€ zur Verfügung. Diese Fördermittel sollten nach Auffassung der Verwaltung nicht auf zusätzliche Maßnahmen verteilt werden, sondern zur Deckung für bereits beschlossene Maßnahmen herangezogen werden, sollte sich innerhalb einer Baumaßnahme herausstellen, dass sich die Kosten erhöhen.