

Stadt Dinslaken Der Bürgermeister		
<b>Berichtsvorlage Nr. 259</b>		
Beratungsfolge		TOP
Bauausschuss	14.06.2010	
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	22.06.2010	
Finanzausschuss	29.06.2010	
Hauptausschuss	06.07.2010	
Stadtrat	13.07.2010	
für <b>öffentliche</b> Sitzung	Datum: 17.05.2010 bearbeitet von: Jutta Rosinski Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Betreff:</b> <b>Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG)</b>		
Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Punkt II Mittel stehen zur Verfügung: ja		
<u>Beschlussvorschlag</u>		

Der BA, FA, AliWi, HA, Rat nehmen den Bericht zur Kenntnis.

Dr. Michael Heidinger

Klaus Haverkämper

1. Beigeordneter

## **I. Sachliche Darstellung**

Die Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG) sowie einzelner Maßnahmen wurden bereits in den Vorlagen Nr. 1456, 1453 E, 1453 E II, 1589, 1600, 1630 und 156 vorgestellt.

Der Maßnahmenkatalog wurde aufgrund neuester Kostenschätzungen angepasst.

Ein Großteil der Maßnahmen wurden bereits begonnen. Die in den Jahren 2010 und 2011 benötigten Mittel wurden im Haushaltsentwurf 2010 bereits etatisiert.

Der Stadt Dinslaken stehen im Rahmen des Konjunkturpaket II insgesamt **7.170.930 €** zur Verfügung. Nach neuesten Kostenschätzungen verteilen sich die Mittel wie folgt (siehe auch Anlage) :

### **1.1 Förderbereich Bildungsinfrastruktur**

Auf den Bereich Bildung entfallen gem. § 1 Abs. 3 InvföG **4.506.099 €**. Für den Bereich Schulen muss eine energetische Sanierung prägend sein.

#### **Energieeffiziente Computerplätze an Schulen:**

Die Maßnahmen wurden bereits beendet und der Bezirksregierung über eine Beendigungsanzeige gemeldet. Insgesamt wurden nur 98.334€ benötigt, so dass 1.666€ wieder freigegeben werden konnten.

#### **Umbaumaßnahme EBGs**

Die Umbauarbeiten an der Toilettenanlage konnten bereits im Oktober 2009 abgeschlossen werden. Abschließende Rechnungen stehen noch aus. Es ist absehbar, dass im Rahmen der Durchführung ca. 17.000€ eingespart werden können. Der Einbau der Aufzuganlage wurde bereits begonnen und soll im Juni 2010 fertiggestellt werden.

#### **Erneuerung der Beleuchtung an Schulen**

Mit der Erneuerung der Beleuchtung wurde bereits begonnen. Die Maßnahmen sollen August bis September diesen Jahres abgeschlossen werden. Bei der Maßnahme am THG können voraussichtlich 20.000€ gegenüber der Kostenschätzung eingespart werden.

#### **Dachsanierung Hans-Efing-Halle**

Die Baumaßnahme wurde Oktober 2009 begonnen und wird voraussichtlich im September 2010 abgeschlossen.

### **Sanierung Turnhalle Volksparkschule**

Für die Baumaßnahme werden insgesamt 2.000.000€ benötigt. Über das Konjunkturpaket II werden Fördermittel i.H.v. 1.500.000€ bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 500.000€ werden über den laufenden Haushalt bereitgestellt. Die Maßnahme wird im Juli 2010 begonnen und voraussichtlich im Juli 2011 fertiggestellt.

### **Energetische Sanierung Waldorfschule**

Dem Verein zur Förderung der freien Waldorfschule wurden mit dem Bewilligungsbescheid vom 10.09.2009 Fördermittel in Höhe von 245.000€ zugesprochen. Der Träger muss einen Eigenanteil der Gesamtkosten von ca. 12,5% (35.000€) tragen. Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen.

### **Energetische Sanierung der Kita Theresienstraße - Caritas**

Der Caritas wurden mit dem Bewilligungsbescheid vom 26.10.2009 Fördermittel in Höhe von 96.250€ zugesprochen. Der Träger muss einen Eigenanteil der Gesamtkosten von ca. 12,5% (13.750€) tragen. Mit Sanierungs- und Dämmungsarbeiten wurde bereits im 4. Quartal 2009 begonnen. Die Arbeiten werden in diesem Jahr fortgeführt.

### **GHZ Hauptschule (Fenster, Fassade etc.)**

Mit den Bauarbeiten wurde im April diesen Jahres begonnen. Die Maßnahme soll im September abgeschlossen werden.

### **GGG Hagenschule**

Die Baumaßnahmen sollen im Juli 2010 durchgeführt und bis zum Dezember 2010 abgeschlossen werden.

### **Netzwerkausbau an Schulen**

Die Maßnahme Netzwerkausbau an Schulen (4 Schulen je 50.000€) musste aufgrund einer neuen Auffassung des Innenministeriums in den Förderbereich Bildungsinfrastruktur wechseln. Da zu diesem Zeitpunkt (Ende Januar) nur noch knapp 91.000€ in dem Förderbereich zur Verfügung standen, konnte nur noch eine Maßnahme, das Pilotprojekt Hühnerheide, durchgeführt werden.

Da aufgrund neuer Kostenschätzung wieder Fördermittel i.H.v. ca. 64.000 € zur Verfügung stehen, könnte ein weiterer Netzwerkausbau über das Konjunkturpaket II gefördert werden. Ob eine weitere Maßnahme innerhalb des Förderzeitraums durchgeführt werden könnte, wird vom Fachamt geklärt. Der Netzwerkausbau an der Hühnerheide wird voraussichtlich im Oktober 2010 fertig gestellt.

## **1.2 Förderbereich Infrastruktur**

Auf den Bereich Infrastruktur entfallen **2.664.831 €**.

### **Umrüstung Straßenbeleuchtung**

Mit der Installation wurde in 2009 bereits begonnen und konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

### **Lärmoptimierter Fahrbahnbelag**

Die Bauarbeiten wurden bereits 2009 abgeschlossen. Aufgrund abrechnungstechnischer Schwierigkeiten kann die Maßnahme jedoch noch nicht komplett abgeschlossen werden. Es ist jedoch mit einer Einsparung i.H.v. 10.000€ zu rechnen.

### **Barrierefreier Ausbau Parkfriedhof**

Die Bauarbeiten wurden im Mai 2010 abgeschlossen. Eine Abschlussrechnung steht noch aus.

### **Online-Bibliothek**

Die Maßnahme wurde 2009 bereits begonnen. Die Betriebskosten in Höhe von 6.000€ mussten jedoch in Abzug gebracht werden, da diese über das Konjunkturpaket nicht förderfähig sind. Die Kosten werden aus dem laufenden Haushalt gedeckt.

### **Stadion Hiesfeld**

Die Baumaßnahme soll im Juni diesen Jahres beginnen. In Absprache mit dem Verein lassen sich im Rahmen des Budgets nur die Maßnahmen Sanitäranlage und Umkleidekabinen realisieren.

### **Feuerwehrgerätehaus Hiesfeld**

Mit der Baumaßnahme wurde im April 2010 begonnen. Im Mai 2011 sollen die Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus abgeschlossen werden.

### **Jugendtreffs**

Die Errichtung der Jugendtreffs soll im Juni 2010 erfolgen. Als Standorte wurden die „Skater-Anlage Volkspark“, auf dem Grünstreifen Hühnerheide zwischen der Streetball-Anlage und dem Spielplatz sowie „Auf dem Loh“ ausgewählt.

### **GOT-Jugendheim**

In dem GOT-Jugendheim soll nach Möglichkeit eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase und soll bis zur nächsten Heizperiode fertiggestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 50.000€.

## **II. Finanzielle Auswirkungen**

Die in 2009 benötigten Mittel wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 31.03.2009 durch den Kämmerer außerplanmäßig bereitgestellt. In 2009 wurden bereits knapp 760.000€ ausgezahlt und durch das Land erstattet, in diesem Jahr bereits 260.000€.

Maßnahmen, deren Beginn im Jahr 2010 vorgesehen ist, wurden im Haushaltsentwurf 2010 etatisiert. (siehe Anlage)

Nach Berücksichtigung der neusten Kostenschätzungen und daraus resultierenden Einsparungen stehen im Bereich Bildungsinfrastruktur ca. 64.000€ und im Bereich sonstige Infrastruktur 132.000€ zur Verfügung.

Bis zum 7.Mai 2010 musste der Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt werden, ob restliche Fördermittel nicht mehr benötigt werden und auf andere Kommunen verteilt werden könnten. Die Stadt Dinslaken hat der Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt, dass sämtliche Fördermittel für die Durchführung und für mögliche Kostenerhöhungen benötigt werden.